



Utförandeintyg/entreprenörsrapport vid anläggande av enskilt avlopp, i enlighet med 13§ eller 14§ förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Fastighetsbeteckning	Beslutsdatum	Diariernr
----------------------	--------------	-----------

Sökande

Namn	Fastighets-/anläggningsägare (om annan än sökanden)
------	---

Entreprenör

Entreprenör (firmanamn)	Ansvarig utförare
Postadress	Telefon/Mobiltelefon

Anläggningen är byggd för dessa anslutna enheter

<input type="checkbox"/> WC + BDT (Bad/Disk/Tvätt)	<input type="checkbox"/> WC	<input type="checkbox"/> BDT	<input type="checkbox"/> urin från urinseparerad toalett
--	-----------------------------	------------------------------	--

Kontrollpunkter

Rörledningar	<input type="checkbox"/> Rörledningarna lagda fackmannamässigt avseende storlek, material, lutning, täthet	<input type="checkbox"/> Täta rörledningar från byggnad ligger i sand så att sättningar förhindras
Slamavskiljare	<input type="checkbox"/> Cement <input type="checkbox"/> Plast <input type="checkbox"/> Annat <input type="checkbox"/> Förankrad <input type="checkbox"/> T-rör på utloppsledning (<i>foto</i>) <input type="checkbox"/> Godkännandebevis P-märkt el.dyl., fabrikat Våtvoly m ³	
Fördelningsbrunn	<input type="checkbox"/> Täta röranslutningar <input type="checkbox"/> Tätt botten <input type="checkbox"/> Justerbart utlopp <input type="checkbox"/> Pumpbrunn <input type="checkbox"/> Larm Totalvoly m ³ Pumpvoly m ³	
Infiltration	Storlek på infiltrationen m ² <input type="checkbox"/> Utförd som bädd, antal spridningsledningar st <input type="checkbox"/> Utförd som dikesschakt, antal st, å längd m <input type="checkbox"/> Moduler fabrikat/modell Antal moduler st Förstärkt infiltration, mäktighetslager: m, fraktion: <input type="checkbox"/> Tvättad makadam, fraktion <input type="checkbox"/> Natursten, fraktion Spridningsledarnas placering i förhållande till marken m (<i>foto</i>) <input type="checkbox"/> Avvägning av spridarledningarna till 5-10 ‰ har utförts <input type="checkbox"/> Trycksatt spridningsledare, lutning ‰ <input type="checkbox"/> Geotextil över spridarledning (<i>foto</i>) <input type="checkbox"/> Luftning i slutet av spridarledning m över mark Täckning m	

Postadress
Kalmar kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Verksamhetsområde Miljö
Box 611
391 26 Kalmar

Besöksadress
Storgatan 35 A

Telefon
010-352 00 00

e-post
sam.byggnadskontoret@kalmar.se

Markbädd	Storlek på bädden m^2	
	<input type="checkbox"/> Tät markduk i botten (<i>foto</i>)	
	Bottenytans lutning ‰	
	Dräneringslager mm, tjocklek cm	
	Uppsamlingsledningar: Antal st, längd m, läggningsdjup m (<i>foto</i>)	
	Vattnet avleds till	
	Typ av markbäddssand: mm, tjocklek cm	
	Typ av övergångslager: mm, tjocklek cm	
	Spridningslager: <input type="checkbox"/> Tvättad makadam <input type="checkbox"/> Natursten mm, tjocklek m	
	Antal spridningsledningar st, längd m, läggningsdjup m (<i>foto</i>)	
	<input type="checkbox"/> Avvägning av spridarledningarna till 5-10 ‰ har utförts	
	Moduler fabrikat/modell Antal moduler st	
<input type="checkbox"/> Luftning i slutet av spridar- och uppsamlingsledningar m över mark (<i>foto</i>)		
<input type="checkbox"/> Geotextil över spridarledning (<i>foto</i>)		
Täckning m		
Annan anordning /kompletterande efterrening	Fosforsfälla, (<i>foto</i>)	
	Kemisk fällning (<i>foto</i>)	
	Annat, (<i>foto</i>)	
Minireningsverk Schaktbotten efter placering	Märke/modell/typ	
	Slamvolym m^3	
	Efterföljande reningssteg (<i>foto</i>)	
<input type="checkbox"/> Serviceavtal finns med leverantören		
Sluten tank/ Urintank Schaktbotten efter placering	Anslutna enheter: <input type="checkbox"/> WC <input type="checkbox"/> BDT (Bad/Disk/Tvätt)	
	<input type="checkbox"/> Urin från urin-separerad toalett	
Sluten tank/ Urintank Schaktbotten efter placering	Volym m^3 <input type="checkbox"/> Tanken är förankrad (<i>foto</i>)	
	<input type="checkbox"/> Nivåalarm är inkopplat, typ	
Övriga upplysningar	<input type="checkbox"/> Inte påträffat grundvatten	<input type="checkbox"/> Inte påträffat berg
	<input type="checkbox"/> Påträffat grundvatten på m djup	<input type="checkbox"/> Påträffat berg på m djup

Avloppsanordningen (mer än ett alternativ kan vara aktuellt att fyllas i)

<input type="checkbox"/> Är utförd helt enligt insänd anmälan/ansökan och meddelat beslut
<input type="checkbox"/> Är utförd helt enligt läggningsanvisningar från tillverkaren
<input type="checkbox"/> Avviker från insänd anmälan/ansökan och meddelat beslut på följande punkter:
Stora avvikelser ska meddelas till samhällsbyggnadskontoret innan avloppsanläggningen anläggs, så att det inte blir problem efteråt, som överträdelse av villkoren
Avvikelser:

Anläggningen färdigställd (datum):

Anläggningen tas i drift (datum):

Entreprenörens underskrift: _____ (namnteckning)

_____ (firmanamn)

Sökandens utlåtande och underskrift:

Jag godtar entreprenörens/installatörens redogörelse

Jag har följande invändningar mot entreprenörens/installatörens redogörelse:

Datum

Namnteckning

Bifogas:

Fotodokumentation gärna med mätsticka och referenspunkter (*foto*)

Reviderad situationsplan

Annat

Dataskyddsförordningen (GDPR):

Kalmar kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR och övrig vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning. Rättslig grund är myndighetsutövning enligt artikel 6.1 a GDPR.

Dina personuppgifter kommer att behandlas under den tid som krävs för handläggningen av ärendet och bevaras därefter i enlighet med tillämplig dokumenthanteringsplan och arkivlagstiftning.

Mer information om hur Kalmar kommun behandlar dina personuppgifter hittar du här.
kalmar.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/integritetspolicy